



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง

- มีการส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ โดยการปลูกพืชสมุนไพร ตามโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการโดยไม่ใช้ปัจจัยงบประมาณ (แผนงานสาธารณสุข)

- มีการส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและพัฒนาสินค้า OTOP โดยมีการ

๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- มีการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา ๒๒ พรรษา (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- มีการส่งเสริมปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ (แผนงานการเกษตร)

๑.๑.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

- มีการก่อสร้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) มีโครงการเสริมผิวลาดยาง แบบ Asphaltic concrete มีโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิดภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม มีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

- มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุกระดับให้ได้มาตรฐาน (แผนงานการศึกษา)

- มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว (แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน)

- มีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส (แผนงานสังคมสงเคราะห์)

- มีการส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาเฝ้าระวัง (แผนงานสาธารณสุข)

- มีการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน)

- มีการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร และปศุสัตว์ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ (แผนงานการเกษตร)

- มีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการให้กับประชาชนทุกระดับและพัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นผลิต (แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (แผนงานรักษาความสงบภายใน)

- มีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น (แผนงานรักษาความสงบภายใน)

- มีการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและป้องกันภัยพิบัติ (แผนงานรักษาความสงบภายใน)

- มีการการบริหารประสิทธิภาพการทำงานจัดการบ้านเมืองที่ดี (แผนงานบริหารงานทั่วไป)

- มีการปรับปรุงจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และการพัฒนาอาคารสถานที่ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน (แผนงานบริหารงานทั่วไป)

- มีการส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น (แผนงานสาธารณสุข)

- ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านถิ่นผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล ช่วยเหลือ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (แผนงานสังคมสงเคราะห์)

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น เป็นสถานที่พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีพัฒนาการที่ดี สมส่วน สมวัย ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๆ มีสถานที่ บุคลากร อาหาร และสื่อการเรียนการสอนที่พร้อมในการดูแลเด็กเล็กให้มีพัฒนาการสมวัยจิตใจ สังคม อารมณ์ (แผนงานการศึกษา) เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการให้มีความพร้อมทั้งร่างกาย สติปัญญา อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสการแสดงออกถึงความสามารถในด้านต่าง ๆ ตามวัยที่เหมาะสม (แผนงานการศึกษา)

- ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.บ้านถิ่น ได้รับความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (แผนงานสาธารณสุข)

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (แผนงานบริหารงานทั่วไป)

๑.๑.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

- มีการส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม)

๑.๒ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

หัวระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น ได้ดำเนินการตาม

- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓๒๐ โครงการ

- โครงการตามข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๘ นำมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ /งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม (โครงการ) จำนวน ๔๓ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๔๔ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๘

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๙๖ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ ของโครงการที่ตั้งจ่ายทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ปัญหาและอุปสรรค

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่นที่มีอยู่อย่างจำกัด การกำหนดโครงการ/แผนงาน แผนพัฒนา ในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควรทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงาน จำนวนมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติได้น้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนา อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

๒. สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๓. ข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรม จากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย

๔. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการ เป็นไปด้วยความล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

๑. สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่นดำเนินการเอง เห็นควร บรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท กรมป่าไม้ เป็นต้น

๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความ เหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง

๓. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำ แผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการ และงบประมาณ มากกว่าที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

๔. โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มใน ภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารจัดการงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากการ วิเคราะห์ การใช้จ่ายงบประมาณอย่างไม่รอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

๕. โครงการ/กิจกรรม ที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติควรพิจารณาจากโครงการที่มีอยู่ใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ก่อนการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนควรดำเนินการเฉพาะกรณี จำเป็นเร่งด่วน เท่านั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนด และวางแนวทาง ไว้

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570

อบต.บ้านถิ่น โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง												
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	13	840,000.00	14	910,000.00	15	940,000.00	17	1,020,000.00	17	1,020,000.00	76	4,730,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น												
งานก่อสร้าง	24	20,200,000.00	4	3,000,000.00	12	6,800,000.00	13	14,700,000.00	17	17,700,000.00	70	62,400,000.00
งานส่งเสริมการเกษตร	3	150,000.00	3	140,000.00	4	170,000.00	3	140,000.00	4	170,000.00	17	770,000.00
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	2	70,000.00	2	70,000.00	2	70,000.00	2	70,000.00	2	70,000.00	10	350,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น												
งบทกลาง	3	14,150,000.00	3	14,655,000.00	3	15,160,000.00	3	15,665,000.00	3	16,170,000.00	15	75,800,000.00
งานก่อสร้าง	375	433,235,150.00	481	677,155,150.00	60	640,418,950.00	501	695,445,150.00	510	736,725,150.00	2,378	3,182,979,550.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1	30,000.00	1	30,000.00	1	30,000.00	1	30,000.00	1	30,000.00	5	150,000.00
งานจราจร	1	30,000.00	1	30,000.00	1	30,000.00	1	30,000.00	1	30,000.00	5	150,000.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ	29	1,638,000.00	29	1,445,000.00	29	1,395,000.00	28	1,345,000.00	28	1,345,000.00	143	7,168,000.00
งานบริหารงานคลัง	2	200,000.00	2	200,000.00	2	200,000.00	2	200,000.00	2	200,000.00	10	1,000,000.00
งานบริหารทั่วไป	25	2,350,000.00	23	2,290,000.00	25	2,350,000.00	24	2,320,000.00	26	2,840,000.00	123	12,150,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	6	380,000.00	6	390,000.00	6	400,000.00	6	410,000.00	6	420,000.00	30	2,000,000.00
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	19	3,095,000.00	18	3,080,000.00	18	3,080,000.00	18	3,080,000.00	19	3,095,000.00	92	15,430,000.00
งานไฟฟ้าและประปา	37	8,741,000.00	67	23,858,000.00	40.00	23,858,000.00	67	23,858,000.00	67	23,858,000.00	305	104,173,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	35	6,436,000.00	35	6,539,000.00	35	6,643,000.00	35	6,748,000.00	35	6,953,000.00	175	33,319,000.00
งานระดับมัธยมศึกษา	0	0.00	0	0.00	1	300,000.00	1	300,000.00	1	300,000.00	3	900,000.00
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	1	30,000.00	1	30,000.00	1	30,000.00	1	30,000.00	1	30,000.00	5	150,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	29	885,000.00	29	895,000.00	20.00	925,000.00	29	895,000.00	30	925,000.00	147	4,525,000.00
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	14	1,106,000.00	14	1,106,000.00	14	1,106,000.00	14	1,106,000.00	14	1,106,000.00	70	5,530,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น												
งานกีฬาและนันทนาการ	6	520,000.00	6	520,000.00	6	520,000.00	6	520,000.00	6	520,000.00	30	2,600,000.00
งานบริหารทั่วไป	12	382,000.00	12	382,000.00	12	382,000.00	12	382,000.00	12	382,000.00	60	1,910,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	13	963,000.00	13	963,000.00	13	963,000.00	13	963,000.00	13	963,000.00	65	4,815,000.00
รวม	650	495,431,150.00	764	737,688,150.00	320.00	705,770,950.00	797	769,257,150.00	815	814,852,150.00	3,834	3,522,999,550.00

โครงการที่อนุมัติตามข้อบัญญัติ/โครงการโอนตั้งรายจ่ายรายการใหม่/โครงการใช้จ่ายเงินสะสม/โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แบ่งตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	หมายเหตุ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
-	-	-	-	-	-	
	รวม					

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	หมายเหตุ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
๑	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	10,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๒	โครงการส่งเสริม บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ	10,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
	รวม	20,000.00	0.00			

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	หมายเหตุ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	90,000	65,000.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๔	เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,261,600.00	2,949,800	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,257,800.00	9,753,000.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๖	โครงการป้องกันและกำจัดยุงลาย	70,000.00	59,700.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๗	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	30,000.00	8,000.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๘	โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ อบต.บ้านถิ่น	20,000.00	20,000.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๙	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	12,000.00	12,000.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,043,045.00	1,066,274.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๑๑	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000.00	500.00	ข้อบัญญัติ	โอนลด	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๑๒	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	2,700,000.00	2,508,344.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๑๓	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓	300,000.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	หมายเหตุ	
๑๔	โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๑๕	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต่อต้านยาเสพติด (บ้านถิ่นคัพ)	300,000.00	330,000.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๑๖	โครงการกีฬาเด็กและเยาวชนโรงเรียนในตำบลบ้านถิ่น	30,000.00	30,000.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	หมายเหตุ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
๑๗	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,120,314.00	1,053,742.63	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๑๘	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	60,000.00	59,915.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๑๙	ค่าจัดการขยะ (ค่าทิ้งขยะ)	240,000.00	195,965.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๒๐	ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	5,000.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๒๑	โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕	5,000.00	1,080.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๒๒	โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	20,000.00	15,000.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๒๓	โครงการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียภายในตำบลบ้านถิ่น	20,000.00	20,000.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๒๔	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ ๒๘ กรกฎาคม และ วันที่ ๑๒ สิงหาคม และ ๒๓ ตุลาคม	20,000.00	15,600.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๒๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยวยาหรือพื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	80,000.00	53,000.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๒๖	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลบ้านถิ่น	20,000.00	19,250.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๒๗	โครงการอบรมป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตในองค์กร	10,000.00	121,800.0	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๒๘	โครงการศึกษาฐานเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	300,000.00	315432.0	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๒๙	โครงการซ่อมแซมสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในตำบลบ้านถิ่น	263,000.00	204,900.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๓๐	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	30,000.00	12,000.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๓๑	โครงการต้านภัยหนาว	100,000.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	หมายเหตุ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
๓๒	โครงการส่งเสริมการดำเนินการตามแนวทางพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(จัดซื้อพันธุ์น้ำจืด)	200,000.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๓๓	โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ	30,000.00	30,000.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๓๔	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ	20,000.00	20,000.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๓๕	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู	20,000.00	20,000.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๓๖	อุดหนุนการดำเนินงานโครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	200,000.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๓๗	อุดหนุนกลุ่มอาชีพภายในตำบล	150,000.00	112,000.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๓๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๑ เส้นห้วยจำปา-ภูเก้า	78,000.00	77,633.76	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๓๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๒ เส้นกุดกวาส้อย-บ้านถิ่น (ป่าปาร์มวัดบ้านถิ่น)	117,000.00	116,076.42	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๔๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๒ เส้นพิพิธภักดีกุดกวาส้อย-เส้นหลัง รร.บ้านกุดกวาส้อย	104,000.00	98,276.72	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคูณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	หมายเหตุ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
๔๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๒ เส้นพิพิธภักดีกุดกวาส้อย-เส้นหลัง รร.บ้านกุดกวาส้อย	104,000.00	98,276.72	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๔๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๓ เส้นสระโสกเบน-ไปกุดตุ้ม	52,000.00	51,876.33	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๔๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๓ เส้นหน้ากองทุนหมู่บ้านไปบ้านโสกแคน	52,000.00	50,376.82	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๔๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๔ เส้นแยกโนนสูง-บ้านกุดกวาส้อย นก.ถ.๕๒๐๐๒	52,000.00	50,216.15	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๔๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๔ เส้นรอบหมู่บ้านหนองเล้าข้าว	26,000.00	24,810.84	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๔๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๔ หนองโจด-หนองหญ้าขาว	78,000.00	66,955.66	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๔๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๔ หนองเล้าข้าว-วัดป่าโนนจำปา	26,000.00	25,438.48	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๔๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๕ (ตรงข้ามประตู รร.บ้านโสกก้านเหลือง)	26,000.00	24,810.84	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๔๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๕ (เส้นโสกก้านเหลือง - โนนสัง)	52,000.00	51,949.57	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	หมายเหตุ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
๕๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๕ สาย อนามัย-หนองม้วย	26,000.00	23,161.83	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๕๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๕ เส้น บ้านโสกก้านเหลือง-ไปนิคมหนองม้วย	26,000.00	24,250.27	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๕๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๕ หน้าวัด ศรีอุดม	26,000.00	24,810.84	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๕๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๕ หน้า อนามัย-ไปหนองเม็กน้อย	52,000.00	49,075.16	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๕๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๖ เส้น หนองสวรรค์ -ไปวัดป่า	91,000.00	89,705.72	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๕๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๖ เส้นโนน สูง- ไปกุศเต่า	78,000.00	75,801.14	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๕๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๖ เส้นหลัง ร.บ้านโนนสูง	104,000.00	102,917.18	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๕๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๗ เส้น บ้านโนนคูณ-หนองตาแดง	78,000.00	73,362.56	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๕๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๗ เส้น แยกโนนคูณ-โนนสูง	78,000.00	73,362.56	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๕๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๘ เส้น บ้านนิคมโคกม่วง-ไปบ้านหนองเล้าข้าว	78,000.00	76,196.16	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๖๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๙ สาย บ้านหนองสวรรค์ - ไปหนองศาลา	26,000.00	24,810.84	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๖๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๙ สาย หนองเล้าข้าว-หนองสวรรค์	26,000.00	24,810.84	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๖๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๙ เส้น บ้านหนองสวรรค์-นิคมโคกม่วง	91,000.00	90,970.22	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๖๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๑๐ เส้น ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินสั่ว	26,000.00	2,481,084.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๖๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๑๐ เส้น ทำใหญ่-โนนปลาจาน	52,000.00	47,495.84	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	หมายเหตุ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
๖๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๑๐ เส้น บ้านสันติสุข-ไปบ้านนิคมศรีวิไล	206,000.00	200,721.02	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๖๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๑๐ เส้น หลัง ร.บ้านหินสั่ว	52,000.00	50,619.52	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๖๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ ๓ (สาย บ้านหินสั่ว-โสกปลาขาว) พร้อมย้ายหม้อแปลง	60,000.00	60,000.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๖๘	โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเติมเครื่องจักร ของ อบจ.หนองบัวลำภู	42,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	หมายเหตุ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ถนนเส้นสี่แยกทองถึงประปาหมู่บ้าน ไปห้วยจำปา	152,000.00	150,000.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๗๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ เส้นไปห้วยจำปา	62,000.00	61,500.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๗๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ถนนภายในหมู่บ้าน	52,000.00	51,500.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๗๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ เส้นบริเวณสี่แยกโรงสี	53,000.00	52,500.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๗๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ เส้นสามแยกบ้านโนนคูณ-บ้านถิ่น	45,000.00	44,500.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ เส้นรอบหมู่บ้าน	100,000.00	โอนลดตั้งจ่ายรายการใหม่	ข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๗๕	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำข้ามถนน หมู่ที่ ๑ เส้นข้างประปาบ้านถิ่น	20,000.00	19,800.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๗๖	โครงการวางท่อระบายน้ำข้ามถนน หมู่ที่ ๗ บริเวณสี่แยกหนองขาด	10,000.00	โอนลดตั้งจ่ายรายการใหม่	ข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๗๗	โครงการวางท่อระบายน้ำข้ามถนน หมู่ที่ ๗ เส้นแยกโนนคูณ - บ้านถิ่น	10,000.00	โอนลดตั้งจ่ายรายการใหม่	ข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๗๘	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์	58,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๗๙	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๕ เส้นสายทางขึ้นภูเก้า นก.ถ.๕๒๐๐๑	60,000.00	59,500.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๘๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๒	29,000.00	29,000.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๘๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๕	42,000.00	42,000.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๘๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๗	20,000.00	20,000.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๘๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๙	12,000.00	12,000.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๘๔	โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรด้วยหินคลุก หมู่ที่ ๗ เส้นแยกวัดโสภณวัน-ไปหนองตาแดง	50,000.00	49,500.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๘๕	โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรด้วยหินคลุก หมู่ที่ ๘ เส้นบริเวณสี่แยกรอบบ้านไปฝายน้อย	40,000.00	39,500.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๘๖	โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรด้วยหินคลุก หมู่ที่ ๘ เส้นบริเวณนิคมโคกม่วง-บ้านหนองสวรรค์	84,000.00	83,500.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	หมายเหตุ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
๘๗	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	30,000.00	29,700.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	หมายเหตุ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
๘๘	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าศาลาประชาคม หมู่ที่ ๗	40,000.00	40,000.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๘๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ เส้นบ้านนิคมโคกม่วง-หนองศาลา	32,000.00	32,000.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
	รวม	23,951,759.00	24,871,956.64			ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ด้านการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	หมายเหตุ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
๙๐	อุดหนุนโครงการก่อเจดีย์ทรายวัดตาดศิรีวัน	50,000.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๙๑	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	40,000.00	40,000.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๙๒	อุดหนุนโครงการเทศกาลเข้าพรรษา	30,000.00	30,000.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๙๓	อุดหนุนโครงการสนับสนุนประเพณีบุญบั้งไฟ	300,000.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๙๔	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี ๒๕๖๘	5,000.00	2,500.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๙๕	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงาน บวงสรวงศาลหลักเมือง กราบหลวงพ่อใหญ่ ไหว้ศาลหลักเมือง เทียวเมือง ๒ ภู ดูของดีวิถีโนนสูง	30,000.00	30,000.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๙๖	อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีในส่วนภูมิภาค	7,000.00	7,000.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
	รวม	462,000.00	459,500.00			

บัญชีครุภัณฑ์ที่ดำเนินการปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	หมายเหตุ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
๑	เครื่องวัดความอึดตัวของออกซิเจนในเลือด	2,000.00	1,174.00	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
	รวม	2,000.00	1,174.00			

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการและยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	หมายเหตุ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านสันติสุข ถนนภายในหมู่บ้าน	4,660,000.00	-	เงินสะสม	กำลังดำเนินการ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านกุดกวางสร้อย เส้นสี่แยกข้างโรงเรียนไปภูเก้า	1,302,000.00	-	เงินสะสม	กำลังดำเนินการ	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเล้าข้าว ถนนสายทางแยกบ้านหนองสวรรค์ – หนองเล้าข้าว รหัส นก.ถ.๕๒๐๑๓	1,000,000.00	-	เงินสะสม	กำลังดำเนินการ	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเล้าข้าว เส้นวัดป่าหนองเล้าข้าว-ภูน้อย	190,000.00	-	เงินสะสม	กำลังดำเนินการ	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙
๕	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิด หมู่ที่ ๓ บ้านหินส่ว เส้นสี่แยกโรงสีไปศาลาประชาคมหมู่บ้าน	150,000.00	-	เงินสะสม	กำลังดำเนินการ	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙
๖	โครงการก่อสร้างเสาธง	250,000.00	-	เงินสะสม	กำลังดำเนินการ	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙
๗	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสูง ณ สถานที่ตลาดชุมชน	300,000.00	-	เงินสะสม	กำลังดำเนินการ	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙
๘	โครงการติดตั้งรางน้ำอาคารสำนักงานหลังใหม่	60,000.00	-	เงินสะสม	กำลังดำเนินการ	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙
๙	โครงการปรับปรุงฝายถาวร หมู่ ๔ บ้านหนองเล้าข้าว ลำห้วยจำปา	68,000.00	-	เงินสะสม	กำลังดำเนินการ	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙
๑๐	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (อาคารสำนักงาน)	46,500.00	-	เงินสะสม	กำลังดำเนินการ	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรด้วยหินคลุก เส้นบ้านกุดกวางสร้อย-วัดโสมณาราม	190,000.00	-	เงินสะสม	กำลังดำเนินการ	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙
	รวม	8,216,500.00				